


**WOIGOT** 2013  
Plan d'eau de la Sangsue Un réaménagement de grande envergure



## Dossier de projet

L'avancée du chantier  
Automne 2013

Novembre 2013



## Woigot 2013, un chantier en cours de finalisation

Le mois d'octobre a connu la remise en eau progressive du plan d'eau de la Sangsue. En effet, le volet hydraulique, le plus fondamental de par ses conséquences sur l'organisation du chantier et l'aspect visuel du site, en est à son achèvement. Le nouveau Woigot et les réaménagements des berges et du fond du plan d'eau sont achevés. Le cours d'eau vivra ainsi sa vie « dynamique » en marge du calme plan d'eau dont il est séparé par une digue -renforcée au niveau de l'éperon rocheux par un mur en béton.

Les ouvrages assurant la bonne gestion hydraulique notamment en cas de forts débits et de crues comme l'ouvrage de répartition des débits à l'amont (servant également de passe à poissons) et l'ouvrage de déversement à l'aval sont également terminés. Ils ont déjà démontré à l'usage leur bon fonctionnement. Seules quelques finitions sont à opérer sur la partie visible de l'ouvrage à l'aval, qui assure une surverse esthétique du plan d'eau sur un mur de pavés surplombant le Woigot.



La remise en eau du plan d'eau a été effectuée progressivement à partir du 15 octobre dans le cadre d'un protocole de mise en eau validé par les services de l'Etat. Le calage hydraulique des équipements de régulation, permettant de vérifier différents paramètres de fonctionnement, prendra encore environ un mois.



Les travaux ne sont pour autant pas totalement terminés comme le prévoyait leur planification. Ils portent actuellement sur les aménagements paysagers avec la pose de nouveaux candélabres, de bancs et poubelles tout autour du plan d'eau, mais aussi des passerelles en bois, d'un nouveau pont, et des cheminements piétons judicieusement organisés pour agrémenter les promenades et divers usages. Les entreprises sont également à l'œuvre pour l'enfouissement des réseaux et la mise en place d'un éclairage spécifique au niveau de l'éperon rocheux. Ces aménagements valoriseront plus encore le cadre de la promenade.



La dernière phase du chantier, organisée selon les besoins des travaux et qui durera encore tout l'hiver, sera consacrée à la plantation de diverses espèces végétales et arbres autour du plan d'eau, sur l'amphithéâtre de verdure, ainsi que sur la prairie longeant la voie verte (les travaux de plantation débuteront à partir du novembre).

Malgré les efforts pour limiter les perturbations et le décalage dû aux événements pluvieux du mois d'octobre, la patience est encore de mise pour que les habitants et visiteurs puissent apprécier ce bel espace de nature sous son nouvel aspect paysagé.

### Patience mais aussi vigilance !



Le Contrat de Rivière Woigot recommande au public de faire preuve de prudence et de respecter les consignes et balisages de sécurité jusqu'à l'achèvement complet des travaux.

Le chantier Woigot 2013 sera clôturé en mars 2014, laissant le relais au printemps pour participer comme il se doit au renouveau du plan d'eau de la Sangsue.



**Porteurs du projet :**

- ◆ Syndicat Intercommunal CRW (Contrat de Rivière Woigot)
- ◆ CCPB
- ◆ Ville de Briey



**Partenaires techniques et financiers :**

- ◆ FEDER
- ◆ ONEMA
- ◆ Agence de l'Eau Rhin-Meuse
- ◆ Conseil Régional de Lorraine
- ◆ Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique



**Groupement interdisciplinaire de maîtres d'œuvre :**

- Hydratec                                    » génie civil
- Verdier-Tappia                         » urbanistes, paysagistes
- Asconit Consultants                 » génie écologique, communication
- et l'appui d'un assistant à maîtrise d'ouvrage



Crédits photographiques du Dossier de projet mai 2013 : Pascal Volpez, Hydratec, CRW.

Les adresses dédiées au projet Woigot 2013 :

Adresse mail : [woigot2013.crw@briey-cable.com](mailto:woigot2013.crw@briey-cable.com)

Adresse Internet : [www.woigot2013.com](http://www.woigot2013.com)